

N-192 Zëvendësimi i linjës së transmetimit të Beverly Salem

PLANI I MENAXHIMIT TË PLUHURIT

1. TË PËRGJITHSHME

McCourt Construction dhe të gjithë nënkontraktorëve e tij, shitësve dhe çdo subjekti tjetër që përfshihet në biznes me McCourt Construction do t'u kërkohej të kryejnë punën e tyre në mënyrë të sigurt sipas udhëzimeve të paraqitura në Planin e Shëndetit dhe Sigurisë së McCourt Construction dhe të veprojnë në përputhje me të gjitha ligjet në fuqi, rregullat, rregulloret dhe kërkesat e të gjitha autoriteteve publike. McCourt Construction vendos në zbatim masa të arsyeshme për të siguruar ndikimin minimal të pluhurit problematik gjatë aktiviteteve të ndërtimit si rrjedhojë e objektit të punës dhe afërsisë me zonat e banuara me popullsi të dendur. Ky Plan i Menaxhimit të Pluhurit Problematic është shtesë e udhëzimeve të Planit të Shëndetit dhe Sigurisë së McCourt Construction.

2. AKTIVITETET QË PRODHOJNË PLUHUR

Aktivitetet e mundshme që prodhojnë pluhur identifikohen si më poshtë.

- Gërmimet
- Aktivitetet e shpimit dhe ciflosjes
- Zonat e ruajtjes dhe trajtimit të materialeve
- Rrugët e paasfaltuara të aksesit
- Pikat e daljes dhe hyrjes të asfaltuara dhe të paasfaltuara.
- Grumbullimi i shtresave të dheut

3. REDUKTIMI I PLUHURIT/KONTROLLET INXHINIERIKE

Çdo përdorim i vetëm ose kombinim i kontrolleve të mëposhtme do të vihet në zbatim sipas gjykimit të personelit mbikëqyrës të ndërtimit.

- Shpërndarja e ujit me zorrë, kamion, pajisje të tjera me avuj ose me pajisje për shpërndarjen e ujit.
- Aplikimi i klorurit të kalciumit dhe ose një agjenti ekuivalent.
- Vendosja strategjike e zhavorrit ose agregatit në vendndodhjet e hyrjes dhe daljes
- Vëni anë zbatim e kufijve më të ulët të shpejtësisë në vendin e punës
- Fshirja e rrugës
- Mbulimi i shtresave të dheut
- Metoda të tjera në terren të përcaktuara nga personeli me përvojë i mbikëqyrjes së ndërtimit.

4. VËNIA NËN KONTROLL E PLUHURIT TË NDËRTIMIT

- Do të përdoret shuarja nëpërmjet lagështirës për të siguruar kontroll të përkohshëm sipas nevojës dhe udhëzimeve nga Inxhinieri.
 - Do të përdoret ujë për zonat e punës në terren
 - Nëse puna kërkon prerje të trotuarit ose betonit, duhet të aplikohet ujë në tehet e sharrës për të eliminuar pluhurin.
- Do të përdoret kloruri i kalciumit në vend të shuarjes nëpërmjet lagështirës gjatë kushteve të ngrirjes ose për kontrollin afatgjatë të pluhurit.

- Shtresa e sipërme tokës dhe zonat e bimësisë nuk duhet të trajtohen me klorur kalciumi
- Kloruri i kalciumit nuk duhet të përdoret në sipërfaqe të asfaltuara
- Fshirja e rrugës do të bëhet për të siguruar kontroll të përkohshëm sipas nevojës dhe udhëzimeve nga Inxhinieri
 - Fshirja duhet të bëhet për zonat e punës brenda kufijve të rrugës
 - Nëse puna kërkon prerje të trotuarit ose betonit, duhet të bëhet fshirja për të pastruar çdo mbetje të çimentos.

7. DISPOZITA TË VEÇANTA

Janë hartuar plane dhe programe shtesë përveç Planit për Vënies nën Kontroll të Pluhurit për të siguruar mbrojtjen e McCourt Construction dhe çdo subjekti të prekur nga pluhuri i krijuar nga tokat e rrezikshme dhe/ose të kontaminuara. Këto plane dhe programe përfshijnë, por nuk kufizohen në; Planin e Shëndetit dhe Sigurisë së McCourt Construction, Planin e Sigurisë dhe Shëndetit për Materialet e Rrezikshme të Vendit i hartuar nga Coneco Engineers and Scientists. McCourt Construction rishikon këtë plan me projektin dhe konfirmon që personeli i kupton dhe respekton kërkesat e zbatimit të këtyre planeve shtesë.